



СК. СТПЗ-113-11

Утверждаю:

Генеральный директор
04.05.23 16:30 М.А. Святославов

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАМЕНУ № 308/510-23 (ПКИ 263 Аннулирована)

Наименование изделия: Каркас свода

Обозначение изделия: ЕДПК 1295.00.00.000

Заказ: 2034272/27

Требование КД (ВСНПМ)				Разрешено			
Марка материала	Кол./кг	Стоимость руб	Σ, руб	Марка материала	Кол./кг	Стоимость руб	Σ, руб
Труба 219х16 В20 ГОСТ 8732,8731 L=0,78м	62,478	208,3	13014	Труба 219х25 В20 8732,8731 L=1.28м	80,1	65,72	5264,1
Причина/виновник:				Дополнительная трудоемкость	04.05.23 14:19 Е.В. Нестеренко: Токарная-1,5 н.ч на 1 изделие.		

Составил Е.А. Прядкина 03.05.23 15:17 Начальник ОМТС Н.В. Заболотская 03.05.23 15:24

Техническое заключение: Для детали ЕДПК 1295.00.00.022 - 1 шт.

Выполнить доработку по штатному техпроцессу: оп.025 Токарная - проточить внутренний диаметр до толщины стенки 16 мм. Длина заготовки 655 мм.

Расход трубы 219х25 В20 - 80,1 кг (0,665м)

Ведущий технолог В.В. Попов 04.05.23 13:48 Ведущий конструктор О.М. Билан 03.05.23 16:06
Главный технолог В.Г. Сулов 04.05.23 13:51 Ведущий конструктор О.М. Билан 03.05.23 16:06

Согласовано:

Дополнительные затраты

	ОМТС	ТОиМ	Итого
Материалы, руб	-7750.0	0.0	-7750.0
Заработная плата и отчисления, руб	1581.0	0.0	1581.0
Итого доп.затраты, руб	-6169.0	0.0	-6169.0

Экономист С.Г. Масленникова 04.05.23 15:41 Начальник ПЭО А.С. Чесский 04.05.23 16:03
согласовано
Согласовано: Технический директор А.В. Кравцов 04.05.23 16:11